

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «Водоканала»

Р.М. Кель

«06» 03 2026 г.

**Комплексные мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к
отопительному периоду 2026-2027г.
(с проведением капитального ремонта оборудования
котельной ДЦВС во время остановки.)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.		
1.1.	Обеспечение необходимыми материалами и оборудованием согласно заявкам.	31.07.2026	Рожнова К.Н.
1.2.	Остановка оборудования котельной.	31.07.2026	Гуляняшкин О.Г.
1.3.	Частичное отключение эл. энергии.	31.07.2026	Зинченко Э.В.
1.4.	Генеральная уборка помещений и оборудования.	31.07.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.	ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.		
2.1.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети.	18.05 - 29.05.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.2.	Осмотр внеплощадочной тепловой сети, опор тепловой сети.	18.05 - 29.05.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.3.	Осмотр внутрплощадочной тепловой сети, опор тепловой сети	18.05 - 29.05.2026	Чепкасов С.А
2.4.	Ремонт опор внеплощадочной тепловой сети.	01.07-31.07.2026	Чепкасов С.А.
2.5.	Очистка дымоходов, циклонов, колодцев, шлакоудаления и оборудования от сажи и шлака.	03.08 - 04.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.6.	Очистка солевых ячеек. (промывка)	05.08 - 06.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.7.	Общий паропровод. Ревизия и замена вентиля и задвижек.	07.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.8.	Ревизия и замена вентиля обвязки котлов №1, №2, №3.	03.08 - 7.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.9.	Ремонт забрасывателей ПМЗ -400 – 6 шт.	01.06 - 31.08.2026	Рыбель С.И.
2.10.	Питательные насосы ЦНСГ 38/110 – 3 шт. Ревизия, замена запорной арматуры.	07.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.11.	Подпиточные насосы К65/50 – 3 шт. Ревизия запорной арматуры.	10.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.12.	Сетевые насосы 200/90 – 3 шт. Ревизия запорной арматуры.	11.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.13.	Ревизия дымососов ДН-10— 3 шт. с заменой подшипников.	01.06 - 31.08.2026	Рыбель С.И.
2.14.	Ревизия дутьевых вентиляторов ВДН -8 — 3 шт. с заменой подшипников, рабочих колес.	01.06 - 31.08.2026	Рыбель С.И.

2.15.	Пластинчатый теплообменник ревизия задвижек фильтров и вентиляей.	11.08 -13.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.16.	Ревизия вентилятора возврата уноса — 3 шт. с заменой подшипников	01.06 - 31.08.2026	Рыбель С.И.
2.17.	Деаэратор. Промывка. Ревизия запорной арматуры.	11.08 - 12.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.18.	Ревизия запорной арматуры фильтров №1.2.3.4	12.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.19.	Ревизия приборов КИПиА щитов управления и вентиляей.	03.08 - 12.08.2026	Рязанов Е.В.
2.20.	Ревизия РУ-0,4 кВт эл. щитов и эл. оборудования котельной.	03.08 - 10.08.2026	Рыбель С.И.
2.21.	Углеподача. Ремонт галереи, тележки, роликов, лебедки и редуктора.	03.08 - 12.08.2026	Рыбель С.И.
2.22.	Шлакоудаление. Ремонт галереи, тележки, роликов лебедки и редуктора.	03.08 - 13.08.2026	Рыбель С.И.
2.23.	Экономайзер. Ревизия, чистка и замена запорной арматуры.	10.08 -13.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.24.	Ревизия запорной арматуры на теплотрассе.	05.08 - 06.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.25.	Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах зданий.	03.08 - 13.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.26.	Экспертиза промышленной безопасности котлов и экономайзеров	01.03 -01.07.2026	ООО «Энергопром-М»
2.27.	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара котельной ДЦВС	01.08 -31.08.2026	ООО «Энергопром-М»
2.28.	Экспертиза промышленной безопасности опорно-подвесной системы труб-в пара котельной ДЦВС	01.08 -31.08.2026	ООО ПТП «Сибэнергочермет»
2.29.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети.	17.08 -21.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.30.	Проверка работоспособности оборудования.	13.08 - 14.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.31.	Запуск оборудования котельной.	17.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.32.	Частичный ремонт тепловой изоляции, тепловой сети.	24.08 - 26.08.2026	Гуляняшкин О.Г.
2.33.	Очистка тепловой сети от поросли деревьев.	24.08 - 26.08.2026	Гуляняшкин О.Г.

Составил:

Мастер участка теплоснабжения:

О.Г. Гуляняшкин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик:

С.А. Мишуков

Главный электромеханик:

Д.А. Лапшин

Начальник ЦВ:

А.С. Скворцов

Начальник ЦРЭМО:

С.И. Рыбель

Заместитель начальника отдела ОНРЭС :

С.А. Чепкасов