

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ООО «Водоканал»
Р.М. Кель
«___» _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета ЖКХ
Новокузнецкого муниципального округа
Л.В. Ананьич
«___» _____ 2025г.

План подготовки котельной ДЦВС и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.		
1.1.	Обеспечение необходимыми материалами и оборудованием согласно заявки.	01.08.2025	Рожнова К.Н.
1.2.	Остановка оборудования котельной.	01.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
1.3.	Частичное отключение эл. энергии.	01.08.2025	Зинченко Э.В.
1.4.	Генеральная уборка помещений и оборудования.	01.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.	ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.		
2.1.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети.	16.05 - 30.05.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.2.	Осмотр внеплощадочной тепловой сети, опор тепловой сети.	16.05 - 30.05.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.3.	Замена бункеров над котлами (3 шт)	16.05 - 01.09.2025	Чепкасов С.А
2.4.	Замена предохранительных клапанов на котлах №1, №2, №3.	16.05 - 01.09.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.5.	ДЦВС промывка теплообменников по площадке. В здание котельной.	05.06 - 15.06.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.6.	Очистка дымоходов, циклонов, колодцев, шлакоудаления и оборудования от сажи и шлака.	04.08 - 05.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.7.	Очистка солевых ячеек. (промывка)	06.08 - 07.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.8.	Общий паропровод. Ревизия и замена вентилей и задвижек.	08.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.9.	Ревизия и замена вентилей обвязки котлов №1, №2, №3.	04.08 - 11.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.10.	Ремонт забрасывателей ПМЗ -400 – 6 шт.	01.06 - 31.08.2025	Рыбель С.И.
2.11.	Питательные насосы ЦНСГ 38/110 – 3 шт. Ревизия, замена запорной арматуры.	08.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.12.	Подпиточные насосы К65/50 – 3 шт. Ревизия запорной арматуры.	11.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.13.	Сетевые насосы 200/90 – 3 шт. Ревизия запорной арматуры.	12.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.14.	Ревизия дымососов ДН-10— 3 шт. с заменой подшипников.	01.06 - 31.08.2025	Рыбель С.И.
2.15.	Ревизия дутьевых вентиляторов ВДН -8 — 3 шт. с заменой подшипников, рабочих колес.	01.06 - 31.08.2025	Рыбель С.И.
2.16.	Пластинчатый теплообменник ревизия задвижек фильтров и вентилей.	11.08 -13.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.17.	Ревизия вентилятора возврата уноса ЦС -63 — 3 шт. с заменой подшипников	01.06 - 31.08.2025	Рыбель С.И.

2.18.	Деаэратор. Промывка. Ревизия запорной арматуры.	11.08 - 14.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.19.	Ревизия запорной арматуры фильтров №1.2.3.4	13.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.20.	Ревизия приборов КИПиА щитов управления и вентилей.	04.08 - 14.08.2025	Рязанов Е.В.
2.21.	Ревизия РУ-0,4 кВт эл. щитов и эл. оборудования котельной.	04.08 - 08.08.2025	Рыбель С.И.
2.22.	Углеподача. Ремонт галереи, тележки, роликов, лебедки и редуктора.	04.08 - 14.08.2025	Рыбель С.И.
2.23.	Шлакоудаление. Ремонт галереи, тележки, роликов лебедки и редуктора.	02.08 - 14.08.2025	Рыбель С.И.
2.24.	Экономайзер. Ревизия, чистка и замена запорной арматуры.	12.08 - 14.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.25.	Ревизия запорной арматуры на теплотрассе.	05.08 - 06.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.26.	Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах зданий.	11.08 - 13.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.27.	Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети.	15.08 - 22.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.28.	Проверка работоспособности оборудования.	14.08 - 15.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.29.	Запуск оборудования котельной.	18.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.30.	Частичный ремонт тепловой изоляции, тепловой сети.	18.08 - 22.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
2.31.	Очистка тепловой сети от поросли деревьев.	18.08 - 29.08.2025	Гуляняшкин О.Г.
3.	РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
3.1.	Расчет и экспертиза расчета нормативов удельных расходов топлива при производстве теплоты	01.03.-31.03.	ООО ТЭС
4.	ПРОЧИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ, АТТЕСТАЦИЯ		
4.1.	Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы котельной ДЦВС	01.07.-31.08.	ООО СибЭнергочермет
4.2.	Техническое освидетельствование и диагностирование тепловой сети ДЦВС	01.09.-31.10.	ООО Энергопром -М
4.3.	Режимно-наладочные испытания водоподготовительной установки на котельной ДЦВС	01.10.-30.11.	ООО СибЭнергочермет
4.4.	Тепловые испытания тепловой сети на макс температуру. Тепловые и гидравлические потери тепловой сети ДЦВС	01.10.-31.10	не определен

Составил:

Мастер участка теплоснабжения:

О.Г. Гуляняшкин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик:

С.А. Мишуков

Главный электромеханик:

Д.А. Лапшин

Начальник ЦВ:

А.С. Скворцов

Начальник ЦРЭМО:

С.И. Рыбель

Заместитель начальника отдела ОНРЗС :

С.А. Чепкасов